



GS

GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.



NUEVA ALAMEDA PROVIDENCIA

Directorio

Enero, 24 de 2024

TABLA

1. Nudo Baquedano (Plaza Italia)

- Resumen de la iniciativa (video)
- Gestión de Tránsito
- Término de la reversibilidad de Av. Andrés Bello / José María Caro
- Cronograma: principales hitos

2. Ciclovía Metropolitana

- Resumen de la iniciativa
- Perfil e Imágenes
- Ciclovía Piloto: resultados
- Cronograma: principales hitos

3. Nudo Pajaritos y Parque Bueras

- Resumen de ambas iniciativas
- Cronograma

4. Mejoramientos y Conservación del Espacio Público

- Resumen de la Iniciativa
- Recuperación y Mantenimiento de Fachadas
- Proyectos Polígonos (ejemplos)
- Proyectos Cruces Peatonales (ejemplos)
- Cartera de Proyectos

5. Plan Maestro (visualización)

6. Cronograma General

7. Próximas Tareas



1. NUDO BAQUEDANO (PLAZA ITALIA)



MM\$ 22.500


CARACTERÍSTICAS:

- 8.750 m² de aumento de áreas verdes
- - 6.498 m² disminución de la superficie vial (53% de lo existente)

AVANCES:

- Proyecto definitivo entregado el 15 de enero de 2024.
- Aprobado por Consejo de Monumentos Nacionales, SEREMITT, SERVIU, METRO y I.M de Santiago, I.M Providencia.

INICIO DE OBRAS: Mayo 2024



SITUACIÓN ACTUAL



PROPUESTA





GS


GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos. mejor región.


DISEÑO NUDO BAQUEDANO

VIDEO

PLAN DE OBRAS DE DESVÍO



1. Habilitación de una (fase 1) o dos pistas (fase 2A) para flujo del transporte público. No hay re ruteo de transporte público.
2. Re ruteo de taxis y vehículos privados
3. Pasillo para flujo peatonal
4. Cruce peatonal provisorio cuando corresponda
5. Paradas provisorias para el transporte público



- Obras en Merced, Irene Morales y Sector Norte Vicuña Mackenna

- Fase 2A: Calzada Sur Providencia
- Fase 2B: Calzada Norte Providencia
- Fase 2C: Esquina nor-oriente V. Mackenna; demolición y construcción vereda norte Providencia.

- Fase 3A: Construcción nueva pista y bandejón.
- Fase 3B: Recapado calzada poniente.
- Fase 3C: Recapado calzada poniente.

- Construcción área urbana Parque Balmaceda.

EJECUCIÓN: 300 días

Término de la Reversibilidad de Av. Andrés Bello / José María Caro

ARGUMENTOS:

- Opinión favorable de Santiago, Providencia y Las Condes
- Alto interés de las agrupaciones de **víctimas de siniestros viales**
- **Inequidad** en la disposición del Espacio Público:
 - Mañana: 14 pistas flujos Oriente Poniente vs 8 pistas Poniente Oriente.
 - Tarde: fenómeno en sentido contrario, 14 pistas Poniente – Oriente y solo 8 al sentido contrario.
 - Esta repartición del espacio público no es coherente con el número de personas transportadas por el sector.
- Eliminación de reversibilidad: **11 pistas** en su dirección de flujo.
- Favorece la ejecución de obras en Nudo Baquedano, beneficiando a 4000 usuarios.


INICIO: Febrero 2024

Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones





CRONOGRAMA: Principales hitos



2. CICLOVÍA METROPOLITANA



MM\$ 8.940

CARACTERÍSTICAS:


- Alto estándar
- 8 kms entre Av. Pajaritos y Nudo Baquedano
- Contribuye a consolidar red de 44 kms de Ciclovía en RM, conectando con 8 ciclovías existentes.

AVANCES:

- Diseño en ejecución
- Emplazamiento definido
- Ciclovía Piloto: 07 de enero, 09.00 a 14.00
- Ingreso de anteproyecto a SEREMITT (DS N°102 / 2020): 16 de enero
- En desarrollo etapa 2: Ingeniería de Detalle
- Mesa Técnica operativa


INICIO DE OBRAS: JULIO 2024

TÉRMINO DE OBRAS: MAYO 2025




PERFIL ALAMEDA ENTRE V. MACKENNA Y NAMUR

PERFIL EXISTENTE - NAMUR/VICUÑA MACKENNA



PERFIL PROYECTADO - NAMUR/VICUÑA MACKENNA



Ciclovía Piloto: Tramo Vicuña Mackenna / Teatinos



RESULTADOS PERCEPCIÓN: (Escala 1 a 5)

- Buen Estado: 34,1%
 - Agrado al circular: 87,3%
 - Comodidad: 83,4%
 - Seguridad: 77%
-
- Intersecciones + inseguras:
 - Av. Vicuña Mackenna, 60,3%
 - Av. Portugal, 41,4%
 - Av. Santa Rosa, 37,1%.





ENTREGA FINAL: 20 de Mayo 2025
EJECUTA: SERVIU RM


CRONOGRAMA: Principales hitos





PROPUESTA DE TRAMO PARA CICLOVÍA

Calles Libertad - Latorre: 797 metros



3. NUDO PAJARITOS_ rediseño vial




MM\$ 39.935

ESTADO ACTUAL:

- Ejecuta Concesiones / MOP
- A la espera de obtención de RS para ruta 68 (MDS)
- Resolver desarrollo línea base y estudio Nudo Pajaritos (plaza Cívica) e ingresar posteriormente a EIA.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: Enero 2028






MM\$ 5.000

27.000 m²

3. PARQUE SANTIAGO BUERAS



ESTADO ACTUAL: en proceso de licitación a cargo de la Dirección de Arquitectura / MOP

EJECUTA: Dirección de Arquitectura / MOP

INICIO DE OBRAS: 04 de abril 2024



CRONOGRAMAS: Principales hitos

EJECUTA: Dirección de Arquitectura / MOP



4. MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO



MM\$ 32.025

CARACTERÍSTICAS:

- Transformar a la Alameda en un eje articulador, potenciando conectividad y mejorando su estándar de calidad.
- Revitalizar el bandejón central: centrado en el peatón y dando continuidad de su infraestructura verde.
- Mejorar la calidad de la seguridad del Espacio Público.
- Recuperación y Mantenimiento de Fachadas y Monumentos Públicos

MEJORAMIENTOS: Bandejón Central, Polígonos, Nuevos Cruces y Conservación del Espacio Público

AVANCES:

- 4 Proyectos aprobados por MDS (RS) y en proceso de licitación.
- 5 Proyectos de Mejoramiento Urbano (PMU), diseñados y en proceso de aprobación municipal.
- Bandejón Central, en proceso de licitación.
- **Conservación de Santiago (MM\$937):** inicio de obras el 29 de enero.
- **Conservación de Estación Central (MM\$1.300):** en proceso de aprobación.

RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE FACHADAS



MM\$ 5.000

RECUPERACIÓN FACHADAS
73.000 m²

ETAPA 1: MM \$540 (terminada)

Duración: 5 meses

Fecha de Inicio: Marzo 2023

Fecha Término: Agosto 2023

Estado de ejecución: 100%

ETAPA 2: MM \$1.751 (en ejecución)

Duración: 12 meses

Fecha inicio: Agosto 2023


ETAPA 3: En formulación

- 10 contratos vigentes: Limpieza de aceras, Fachadas, Espacio público, monumentos públicos. (agosto 2023 – febrero 2024)
- Aprobaciones CMN
- Nuevos contratos en proceso de licitación (marzo –agosto 2024)




RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE FACHADAS

CANTIDAD DE RAYADOS EN EL EJE MARZO 2023 – ENERO 2024



ESTACIÓN CENTRAL	SANTIAGO 2	SANTIAGO 1
9.411 Rayados Totales	19.434 Rayados Totales	21.347 Rayados Totales



50.192
TOTAL RAYADOS – ETAPA 1 Y 2
(25/03 AL 11/01)



TOTAL: MM\$ 27.025

Proyectos de Conservación

FECHA INICIO:
ENERO 2024

SUPERFICIE CALZADA:
3.792 m²

SUPERFICIE ACERAS: 13.750
m²

 **MM\$ 2.300**

Estado actual: En proceso de Contratación

Proyectos Mejoramiento

FECHA INICIO:
NOVIEMBRE 2024

SUPERFICIE BANDEJÓN:
100.376 m²

SUPERFICIE POLIGONOS:
20.215 m²

 **MM\$ 18.000**

Estado actual: En licitación del Diseño

Proyectos Mejoramiento PMU

FECHA INICIO:
JUNIO 2024

SUPERFICIE TOTAL:
35.641 m²

 **MM\$ 4.727**

Estado actual: Diseño interno GORE.

PROGRAMA DE ARBOLADO
URBANO

FECHA INICIO:
MAYO 2023

DURACIÓN:
2 AÑOS



MM\$ 1.998

Piloto
Alameda

RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO

Conservación y Mejoramiento de
160.000 m² de Espacio Público




- Proyectos de mejoramiento municipales
- Proyectos de mejoramiento con ingreso a MDSF (incluye Bandejón Central)
- Proyectos de mejoramiento PMU SUBDERE
- Proyectos de Conservación

- Pavimentos
- Luminarias
- Mobiliario urbano
- Arbolado urbano
- Integración de cámaras

MDS: BANDEJÓN ALAMEDA

- Se divide el bandejón en **12 secciones**, identificando requerimientos específicos de diseño.
- Bandejón es **peatonal desde Ahumada a Las Rejas**.
- Secciones no peatonales son ornamentales.
- Se agregan cerca de 1.434 nuevos árboles en bandejón y aceras.

Intervenciones en el Bandejón Central: 12 secciones



MDS: BANDEJÓN ALAMEDA

COSTO:

MM\$ 10.398

ÁREA A INTERVENIR:

100.376 M2 (8 km extensión)

FECHA DISEÑO:

MARZO – JULIO 2024

FECHA OBRA:

NOV. 2024 – SEPT. 2025

OBJETIVOS:

- Potenciar bandejón central como eje articulador de la Alameda.
- Mejorar conectividad peatonal (oriente poniente y norte sur).
- Peatonalización desde Ahumada a Las Rejas.
- Mejorar la calidad y seguridad del espacio público. Equiparar estándar de distintos Municipios.
- Generar continuidad infraestructura verde



OTROS PROYECTOS A DESARROLLAR

STA ROSA – D. PARAGUAY (MDS)



SALIDA METRO UC (PMU)



LOS ALERCES (PMU)



OTROS PROYECTOS A DESARROLLAR

PERSA ESTACIÓN (PMU)



PORTAL EDWARDS (PMU)



PLAZA SAN FRANCISCO (PMU)



MDS POLÍGONO: LOS HÉROES

COSTO:

MM\$ 2.843

ÁREA A INTERVENIR:

12.815 M2

FECHA DISEÑO:

MARZO – JULIO 2024

FECHA OBRA:

NOV. 2024 – SEPT. 2025

OBJETIVOS:

- Dar continuidad espacial, peatonal e infraestructura verde al bandejón.
- Mejorar seguridad. Agregar luminaria, cámaras y eliminar puntos ciegos.
- Crear diseño lúdico, que atraiga actividades recreativas y comerciales.
- Hito simbólico cruce Alameda y Norte-Sur.



MDS POLÍGONO: LOS HÉROES

SITUACIÓN ACTUAL



MDS POLÍGONO: PROYECTO LOS HÉROES



MDS POLÍGONO: BANDERA

COSTO:

MM\$ 3.000

ÁREA A INTERVENIR:

2.650 m²

FECHA DISEÑO:

MAYO – SEPT. 2024

FECHA OBRA:

ENERO 2025 – NOV. 2025

ATRIBUTOS:

- Generar pieza urbana que articule y conecte el bandejon, paso bajo nivel y el paseo Las Delicias.
- Aumentar cantidad de locales comerciales, activando espacio a distintas horas.
- Mejorar seguridad. Agregar luminaria y cámaras, y eliminar puntos ciegos.



MDS POLÍGONO: BANDERA

SITUACIÓN ACTUAL





Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Gobierno de Chile

GS

GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos. mejor región.


MDS POLÍGONO: PROYECTO BANDERA



NUEVOS CRUCES PEATONALES

CRITERIOS:

- Necesidad de conexión norte-sur en Alameda.
- Mejorar interacción de modos de transporte, en particular peatonal y ciclistas.
- Resolver zonas con distanciamiento excesivo.



CRUCES PEATONALES

NUMERO DE CRUCES:

- Portugal
- Lira
- Diagonal Paraguay
- Miraflores
- San Francisco (mejora)
- Bandera
- Matucana
- Teletón
- Hospital de profesor

CONSERVACIÓN DE 20 CRUCES CRÍTICOS (peligrosos)

COSTO:

MM\$1.040

FECHA DISEÑO Y OBRA:

Julio 2024



5. VISUALIZACIÓN PLAN MAESTRO NUEVA ALAMEDA AVANCE PROYECTADO A JUNIO 2024



25 Proyectos



■ Proyecto planificado ■ Proyecto en ejecución ■ Proyecto finalizado

AVANCE PROYECTADO A DICIEMBRE 2024



AVANCE PROYECTADO A JUNIO 2025



AVANCE PROYECTADO A DICIEMBRE 2025



6. FINANCIAMIENTO CONVENIO DE PROGRAMACIÓN

Cifras en MM\$

PRESUPUESTO ALAMEDA PROVIDENCIA		FINANCIAMIENTO SECTORIAL									TOTAL
N°	ITEM	MOP	SUBDERE	GORE	MTT	MINVU	I. M. STGO	M. PROVIDENCIA	M. EST. CENTRAL	M. LO PRADO	
1	NUDO PAJARITOS	49.935									49.935
2	NUDO PLAZA ITALIA	20.000		2.500							22.500
3	CICLOVÍA METROPOLITANA			735	980	7.225					8.940
4	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y FACHADAS		15.200	11.825		5.000	450	450	450	450	33.825
	TOTAL	69.935	15.200	15.060	980	12.225	450	450	450	450	115.200
		60,1%	13,1%	12,9%	0,8%	10,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	



GS

GOBIERNO DE SANTIAGO

Juntos, mejor región.



NUEVA ALAMEDA PROVIDENCIA

Directorio

Enero, 24 de 2024